

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO E MATERIAIS
 GERÊNCIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: Reforma do Prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST
 Local : Rua Estevão de Mendonça, 891, bairro goiabeiras - Cuiabá - MT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	Orçamento		A Executar										TOTAL		
		Valor	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º Mês				
	REFORMA			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/SERV. PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	37.091,89	16,36	14.836,75	40,00	7.418,38	20,00	7.418,38	20,00	7.418,38	20,00	7.418,38	20,00			37.091,89
2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA	11.367,42	5,01	11.367,42	100,00											11.367,42
3.0	ALVENARIA	6.736,90	2,97	3.368,45	50,00	3.368,45	50,00									6.736,90
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	3.775,09	1,67			3.775,09	###									3.775,09
5.0	COBERTURA	6.728,43	2,97			2.018,53	30,00	2.691,37	40,00	2.018,53	30,00	2.018,53	30,00			6.728,43
6.0	ESQUADRIAS	23.949,61	10,56					5.987,40	25,00	5.987,40	25,00	5.987,40	25,00	11.974,81	50,00	23.949,61
7.0	REVESTIMENTO	6.410,64	2,83			641,06	10,00	1.923,19	30,00	1.923,19	30,00	1.923,19	30,00	1.923,19	30,00	6.410,64
8.0	PISO	38.633,20	17,04					7.726,64	20,00	15.453,28	40,00	15.453,28	40,00	15.453,28	40,00	38.633,20
9.0	FORRO	13.025,93	5,75							6.512,97	50,00	6.512,96	50,00	6.512,96	50,00	13.025,93
10.0	VIDRO	1.073,52	0,47							536,76	50,00	536,76	50,00	536,76	50,00	1.073,52
11.0	PINTURA	27.278,15	12,03					4.091,72	15,00	8.183,45	30,00	15.002,98	55,00	15.002,98	55,00	27.278,15
12.0	CONSTRUÇÃO DE RAMPA	7.837,15	3,46					3.918,58	50,00	3.918,58	50,00				-	7.837,15
13.0	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	2.317,80	1,02						-					2.317,80	100,00	2.317,80
14.0	INST. HIDRO-SANITÁRIO	8.301,64	3,66					830,16	10,00	1.660,33	20,00	2.490,49	30,00	3.320,66	40,00	8.301,64
15.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.182,50	14,20					6.436,50	20,00	6.436,50	20,00	9.654,75	30,00	9.654,75	30,00	32.182,50
	Valor Total	226.709,87	100,00													226.709,87
																-
	Valor Do Mês			29.572,62		28.406,75		41.854,11		60.179,20		66.697,19				226.709,87
	Valor Acomulado			29.572,62	13,04	57.979,37	25,57	99.833,48	44,04	160.012,67	70,58	226.709,87	100,00			

Engº Jossilho Araujo de França
 Fiscal de Obras
 CREA RN: 1202509525
 Responsável pela parte civil