

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Gereência de Obras e Reformas

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSI
BOLETIM DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2016 MT COM DEDONERAÇÃO

BDI=27,63%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO													TOTAL	
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	Orçamento		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
	REFORMA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.967,82	11,33	13.967,82	100,00								13.967,82	
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	7.815,51	6,34	7.815,51	100,00								7.815,51	
3	COBERTURA	11.400,18	9,24	11.400,18	100,00								11.400,18	
4	ESQUADRIAS	11.149,08	9,04	11.149,08	100,00								11.149,08	
5	REVESTIMENTO	7.504,18	6,08	7.504,18	100,00								7.504,18	
6	PISO	30.175,67	24,47			30.175,67	100,00						30.175,67	
7	VIDRO	240,54	0,20	240,54	100,00								240,54	
8	PINTURA	15.431,50	12,51			15.431,50	100,00						15.431,50	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.275,47	11,57			14.275,47	100,00						14.275,47	
10	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1.709,73	1,39			1.709,73	100,00						1.709,73	
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.600,92	3,73	2.530,50	55,00	2.070,42	45,00						4.600,92	
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.063,61	4,11	3.038,16	60,00	2.025,45	40,00						5.063,61	
	VALOR DA REFORMA	123.334,21	100,00											
	Valor Da Medição Mensal da Reforma			57.645,97	46,74	65.688,24	53,26						123.334,21	

Importa o presente cronograma físico-financeiro em R\$ 123.334,21 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e hum centavos)
Cuiabá, 22 de julho de 2016

Maurício Cesar Moreira de Miranda
Engº Civil - Fiscal de Obras da SES/MT