

OBRA	Construção da Rede de Frio - Escritório Regional de Saúde de Alta Floresta																						
Município	Alta Floresta - MT			BDI:	28,35%	Referência	SINAPI-MT - 06/2018																
Endereço	Av. Perimental Rogério Silva, Lote Urbano LP 04-C, Centro			PERÍODO:	300 dias																		
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	69.499,21	6,35%	7.644,91	11,00%	8.339,91	12,00%	6.949,92	10,00%	6.949,92	10,00%	6.254,93	9,00%	7.644,91	11,00%	9.034,90	13,00%	6.254,93	9,00%	6.254,93	9,00%	4.169,95	6,00%
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	7.701,00	0,70%	7.701,00	100,00%																		
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	60.149,81	5,50%	60.149,81	100,00%																		
4	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	1.032,40	0,09%					309,72	30,00%	206,48	20,00%	516,20	50,00%										
5	LIMPEZA DA OBRA	4.482,48	0,41%	2.241,24	50,00%	2.241,24	50,00%																
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	22.123,48	2,02%	2.212,35	10,00%	11.061,74	50,00%	8.849,39	40,00%														
7	INFRA-ESTRUTURA	119.819,45	10,95%	35.945,84	30,00%	71.891,67	60,00%	11.981,95	10,00%														
8	SUPER-ESTRUTURA	69.573,41	6,36%			41.744,05	60,00%	20.872,02	30,00%	6.957,34	10,00%												
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	81.773,24	7,47%					40.886,62	50,00%	24.531,97	30,00%	16.354,65	20,00%										
10	ESQUADRIA E FERRAGENS	99.723,66	9,11%											34.903,28	35,00%	39.889,46	40,00%	24.930,92	25,00%				
11	COBERTURA	114.899,21	10,50%											57.449,61	50,00%	57.449,61	50,00%						
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.850,02	0,44%									4.365,02	90,00%	485,00	10,00%								
13	REVESTIMENTO	95.148,26	8,69%							47.574,13	50,00%	42.816,72	45,00%	4.757,41	5,00%								
14	FORRO	26.892,47	2,46%											2.689,25	10,00%	13.446,24	50,00%	10.756,99	40,00%				
15	PINTURA	49.827,34	4,55%													2.491,37	5,00%	22.422,30	45,00%	19.930,94	40,00%	4.982,73	10,00%
16	PAVIMENTAÇÕES	77.819,84	7,11%															19.454,96	25,00%	46.691,90	60,00%	11.672,98	15,00%
17	LOUÇAS E METAIS	12.593,03	1,15%															5.037,21	40,00%	5.666,86	45,00%	1.888,95	15,00%
18	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.269,33	1,76%					3.853,87	20,00%	3.853,87	20,00%	3.853,87	20,00%	1.926,93	10,00%	2.890,40	15,00%	2.890,40	15,00%				
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	111.046,48	10,15%					16.656,97	15,00%	16.656,97	15,00%	22.209,30	20,00%	11.104,65	10,00%	16.656,97	15,00%	16.656,97	15,00%				
20	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	3.574,99	0,33%																5.552,32	5,00%	5.552,32	5,00%	
21	ACESSIBILIDADE	19.090,84	1,74%																715,00	20,00%	2.859,99	80,00%	
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	19.595,69	1,79%																			19.090,84	100,00%
23	LIMPEZA FINAL DE OBRA	3.996,63	0,37%																2.939,35	15,00%	16.656,34	85,00%	
TOTAL		1.094.482,27	100,00%	115.895,15	10,59%	135.278,60	12,36%	110.360,46	10,08%	106.730,68	9,75%	96.370,67	8,81%	120.961,04	11,05%	141.858,94	12,96%	108.404,68	9,90%	88.150,97	8,05%	70.471,08	6,44%
ACUMULADO				115.895,15	10,59%	251.173,75	22,95%	361.534,21	33,03%	468.264,89	42,78%	564.635,56	51,59%	685.596,60	62,64%	827.455,54	75,60%	935.860,22	85,51%	1.024.011,19	93,56%	1.094.482,27	100,00%