

OBRA Reforma e ampliação do Centro Integrado de Assistência Psicossocial – CIAPS - Adauto Botelho. Contemplando a demolição de bloco administrativo e construção do bloco do novo pronto atendimento, execução de piso em granilite, recuperação do piso em granilite existente, pintura geral, aplicação de azulejo em ambientes internos, troca do forro existente e instalação de forro nas áreas a serem ampliadas, troca parcial da cobertura por telha isotérmica, troca da estrutura do tel

Município Cuiabá - MT

Endereço Rua Adauto Botelho s/n, CoopHEMA

BOI: 28,35%

PERÍODO: 730 DIAS

Referência

02/2018 SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10		MÊS 11	
				VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	595.848,24	6,98%	26.813,17	4,50%	26.813,17	4,50%	38.730,14	6,50%	23.833,93	4,00%	47.667,86	8,00%	29.792,41	5,00%	23.833,93	4,00%	29.792,41	5,00%	26.813,17	4,50%	20.854,69	3,50%	17.875,45	
2	SERVIÇOS TÉCNICOS	16.040,09	0,19%	7.699,24	48,00%																				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	208.800,39	2,45%	125.280,23	60,00%																	41.760,08	20,00%		
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	151.095,99	1,77%	128.431,59	85,00%																				
5	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.347,40	0,12%			517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	
6	LIMPEZA DE OBRA	23.597,46	0,28%	8.259,11	35,00%	8.259,11	35,00%	7.079,24	30,00%																
7	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	74.374,78	0,87%	7.437,48	10,00%	48.343,61	65,00%	7.437,48	10,00%																
8	INFRA-ESTRUTURA	218.678,87	2,56%	21.867,89	10,00%	109.339,44	50,00%	43.735,77	20,00%											21.867,89	10,00%		11.156,22	15,00%	
9	SUPER-ESTRUTURA	201.343,15	2,36%			20.134,32	10,00%	120.805,89	60,00%	10.067,16	5,00%											30.201,47	15,00%		
10	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	221.396,54	2,59%					66.418,96	30,00%	110.698,27	50,00%													22.139,65	
11	ESQUADRIA E FERRAGENS	450.711,09	5,28%													67.606,66	15,00%	90.142,22	20,00%						
12	COBERTURA	1.363.082,05	15,98%									204.462,31	15,00%	204.462,31	15,00%										
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	51.633,08	0,61%	5.163,31	10,00%	25.816,54	50,00%	10.326,62	20,00%											5.163,31	10,00%				
14	REVESTIMENTO	338.120,31	3,96%							101.436,09	30,00%	169.060,16	50,00%												
15	FORRO	235.594,68	2,76%															47.118,94	20,00%	70.678,40	30,00%	23.559,47	10,00%		
16	PINTURA	336.509,20	3,94%															67.301,84	20,00%	100.952,76	30,00%	33.650,92	10,00%		
17	PAVIMENTAÇÕES	405.177,83	4,75%									40.517,78	10%	60.776,67	15,00%	81.035,57	20,00%	40.517,78	10,00%	40.517,78	10%				
18	LOUÇAS E METAIS	64.555,00	0,76%															19.366,50	30,00%	19.366,50	30,00%				6.455,50
19	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	486.281,36	5,70%			9.725,63	2,00%	14.588,44	3,00%	24.314,07	5,00%	48.628,14	10,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	19.366,50	30,00%	40.517,78	10%				
20	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1.732.474,60	20,31%			34.649,49	2,00%	51.974,24	3,00%	86.623,73	5,00%	173.247,46	10,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	
21	ALTA TENSÃO	275.410,40	3,23%	27.541,04	10,00%	82.623,12	30,00%	165.246,24	60,00%									24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	
22	LÓGICA	323.485,20	3,79%			6.469,70	2,00%	9.704,56	3,00%	16.174,26	5,00%														
23	SPDA	123.571,19	1,45%									32.348,52	10,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	
24	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	210.770,11	2,47%					4.215,40	2,00%	6.323,10	3,00%	21.077,01	10,00%	10.538,51	5,00%										
25	ACESSIBILIDADE	15.633,80	0,18%																						
26	DRENAGEM	139.100,28	1,63%															20.865,04	15,00%	20.865,04	15,00%				
27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	223.186,40	2,62%	44.637,28	20,00%	44.637,28	20,00%											22.318,64	10,00%	22.318,64	10,00%				
28	LIMPEZA FINAL DE OBRA	35.095,98	0,41%																						
TOTAL		8.531.915,47	100,00%	403.130,34	4,72%	417.328,77	4,89%	540.780,34	6,34%	379.987,98	4,45%	756.062,28	8,86%	451.735,01	5,29%	343.289,27	4,02%	465.052,80	5,45%	408.841,67	4,79%	299.350,78	3,51%	184.638,53	
ACUMULADO				403.130,34	4,72%	820.459,11	9,62%	1.361.239,45	15,95%	1.741.227,43	20,41%	2.497.289,71	29,27%	2.949.024,72	34,56%	3.292.313,99	38,59%	3.757.366,79	44,04%	4.166.208,46	48,83%	4.465.559,24	52,34%	4.650.197,77	

I	MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24		
	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%		
	3,00%	17.875,45	3,00%	20.854,69	3,50%	38.730,14	6,50%	26.813,17	4,50%	20.854,69	3,50%	17.875,45	3,00%	41.760,08 22.664,40 517,37	4,00%	20.854,69	3,50%	14.896,21	2,50%	29.792,41	5,00%	26.813,17	4,50%	11.916,96	2,00%	11.916,96	2,00%
	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	15,00%	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%	517,37	5,00%			8.340,85	52,00%		
														20.134,32	10,00%	22.139,65	10,00%					112.677,77	25,00%	45.071,11	10,00%		
						340.770,51	25,00%	204.462,31	15,00%	67.606,66	15,00%	67.606,66	15,00%							272.616,41	20%	136.308,21	10%				
		33.812,03	10,00%								5.163,31	10,00%		33.812,03 23.559,47 33.650,92	10,00%	23.559,47 10,00%	33.650,92 10,00%					23.559,47 10,00%	33.650,92 10,00%				
				40.517,78	10,00%					40.517,78	10,00%			12.911,00	20,00%		20.258,89	5,00%	40.517,78	10%							
	10,00%			9.683,25	15%									24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%			16.138,75	25,00%		
	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%	24.314,07	5,00%						
	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%	86.623,73	5,00%						
	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%	16.174,26	5,00%						
	5,00%	31.615,52	15,00%	21.077,01	10,00%	31.615,52	15,00%	18.535,68	15,00%					21.077,01	10,00%	21.077,01	10,00%			24.714,24	20%	12.357,12	10%		6.178,56	5%	
										6.253,52	40,00%											10.538,51	5,00%		10.538,51	5,00%	
		20.865,04	15,00%	20.865,04	15,00%			13.910,03	10,00%	13.910,03	10,00%									11.159,32	5,00%						
						22.318,64	10,00%			22.318,64	10,00%			12.283,59	35,00%							13.910,03	10,00%		11.159,32	5,00%	
2.16%	231.797,46	2.72%	240.627,20	2.82%	585.778,47	6.87%	391.350,61	4.59%	299.090,75	3.51%	240.142,73	2.81%	373.316,17	4.38%	248.911,17	2.92%	162.784,53	1.91%	509.180,30	5.97%	385.664,65	4.52%	152.655,85	1.79%	60.417,79	0.71%	
54.50%	4.881.995,24	57.22%	5.122.622,44	60.04%	5.708.400,91	66.91%	6.099.751,53	71.49%	6.398.842,78	75.00%	6.638.985,01	77.81%	7.012.301,19	82.19%	7.261.212,35	85.11%											